

Rapport van Oplevering

Brandmeldinstallatie

COA Centraal Orgaan Opvang Asielzo

Gravendijk 6

Albergen



Brandbeveiliging



Inbraakbeveiliging



Cameradeveiliging



Toegangscontrole



Telecom & Zorg



Service & Onderhoud

Onderhoudsbedrijf BMI

Erkenningsnummer

Certificaatnummer

Naam inbedrijfsteller

Datum opmaak

Documentnummer

13/09/2024

208942_BMI_RvOpl

Leveringstype

Soort Levering	Omschrijving	
Levering	Van levering is sprake als het branddetectiebedrijf opdracht heeft om een volledige brandmeldinstallatie te leveren die voldoet aan het programma van eisen. Levering moet plaatsvinden conform de eisen uit hoofdstuk 2. Afgifte van het certificaat brandmeldinstallatie is verplicht.	
Deellevering	Van deellevering is sprake als een bestaande brandmeldinstallatie zodanig wordt veranderd of uitgebreid dat het geldende programma van eisen moet worden aangepast, of de installatie gedeeltelijk wordt vervangen waarbij delen van de bestaande installatie worden hergebruikt. Deellevering van een brandmeldinstallatie moet plaatsvinden conform de voorschriften.	X
Kleine aanpassing	Van een kleine aanpassing is sprake wanneer een bestaande installatie op een bepaalde plaats of een beperkt aantal plaatsen wordt veranderd en de verandering niet noodzaakt tot aanpassing van het geldende pve. Bijvoorbeeld: <i>bijplaatsen van een nevenindicator of een extra automatische melder in een bestaande detectiezone</i>	

Beschrijving van de werkzaamheden (altijd invullen bij Deellevering)

Verbouw installatie.

Plaatsen extra melders, nevenindicatoren en slowwhoops.
Overname bekabeling oude installatie.

Opmerkingen

Uitgangspunt tov huidige PvE wat is aangegeven door de COA:

Graag aan laten passen:

- 6.2.2, er is geen doormelding
- 8.2, op intern zetten 24/7 ploegleider bij het receptie.
- 10.6.2 locatie: receptie ipv centrale hal.
- 9.3 intern, locatie receptie.
- 14.2, locatie: receptie

Gegevens

Algemeen

Documentnummer	208942_BMI_RvOpl	Datum opmaak	13/09/2024
Naam inbedrijfsteller			
	Naam	Plaats	Adres
Branddetectiebedrijf			
Installatiebedrijf			
Eigenaar/gebruiker	COA Centraal Orgaan Opvang Asielzo	Den Haag	Rijnstraat 8 2515 XP
Eisende partij(en)	Bevoegd gezag & Eigenaar-Gebruiker		

Certificaat

Certificaatnummer CCV		Inspectiefrequentie	N.V.T.
Inspectiecertificaat vereist	Nee		

Bouwwerk

Straat en huisnummer	Gravendijk 6	Plaats	Albergen
Postcode	7665 SK	Gebruiksfunctie	Andere woonfunctie
Beheerder brandmeldinstallatie	Niet bekend	Telefoonnr. beheerder	0000000000

Programma van Eisen (PvE) BMI

Documentnummer	BV22679-PE-001	Datum document	20/12/2022
Naam PvE opsteller			

Programma van Eisen (PvE) OAI

Documentnummer	BV22679-PE-001	Datum document	20/12/2022
Naam PvE opsteller			

Ontwerp/ Projectie

Naam projecteringsdeskundige		Datum tekening	28/02/2023
Tekeningnummer	810713-00 t/m -02 & -K		
Naam bedrijf			

Doormelding

	Ontvangststation	Telefoon	Meldcode
Doormelding brand	N.V.T.		
Doormelding storing	Intern 24u post	N.V.T.	NVT

Bijlage

	Onderwerp	Documentnummer	Datum
A	Toegepaste apparatuur	208942_BMI_RvOpl	13/09/2024
B	Calculatie maximaal aantal onechte en ongewenste meldingen	208942_BMI_RvOpl	13/09/2024
C	Meetresultaten	208942_BMI_RvOpl	13/09/2024
D	Bevindingen ten aanzien van sturingen	208942_BMI_RvOpl	13/09/2024
E	Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen (Informatief)	208942_BMI_RvOpl	13/09/2024
F	Plattegrond/bouwkundige tekening	810713-00 t/m -02 & -K	28/02/2023
G	Stuurfunctiematrix & blokschema	810713-10	28/02/2023
H	Programma van Eisen	BV22679-PE-001	20/12/2022
I	Rapport proefbrand (indien van toepassing)		
J	Ontruimingsalarminstallatie – Type B	208942_BMI_BijlJ	13/09/2024

Additionele bijlagen (documentnaam, -nummer en –datum vermelden)

--	--	--	--

Prestatie-eisen

Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
1.1 Brandgrootte conform PvE		X			
1.2 Ongewenste en onechte melding conform PvE		X			
Doormeldvertraging	Nee				
Interne risicoklasse	A				
Externe risicoklasse	A				
1.3 Systeembeschikbaarheid		X			

Eisen te stellen aan apparatuur

2.1 Brandmeldcentrale		X			
2.2 Brandmelcentrales in netwerken				X	
2.3 Brandmelders en elementen		X			
2.4 Primaire en noodstroom energievoorziening		X			
2.5 Brandweerpaneel				X	
2.6 Nevenpaneel				X	
2.7 Nevenindicatoren		X			

Transmissiewegen

3.1 Transmissiewegbewaking voor stuurfuncties		X			
3.2 Integriteit transmissiewegen functiebehoudend		X			
3.3 Transmissiewegen (Bekabeling)		X			
3.4 Transmissiewegen (aansluit- en klemverbindingen)		X			

Controles

4.1 Proefbrand conclusie positief				X	
4.2 Inbedrijfstelling resultaten positief		X			
4.3 Stuursignalen t/m uitgaande contacten brandmeldcentrale			X		Zie aanvullende opmerkingen

Bevindingen

Projectie-eisen					
Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
5.1 Omvang van de bewaking conform PvE		X			
5.2 Indeling van de detectiezone conform PvE		X			
5.3 Sturingen conform PvE		X			
5.4 Indeling van de meldergroep		X			
5.5 Indeling van de melderlus		X			
5.6 Brandmeldcentrale		X			
5.7 Brandweerpaneel conform PvE				X	
5.8 Nevenpaneel conform PvE				X	
5.9 Energievoorziening		X			
5.10 (Neven)indicatoren		X			
5.11 (Hand- & automatische-)brandmelders; Projectering/montage t.o.v. plafond, wanden, obstructies, inventaris		X			
5.12 (Hand- & automatische-)brandmelders; Maximale bewakingsoppervlakte		X			
5.13 (Hand- & automatische-)brandmelders; Voorkomen ongewenste en onechte meldingen door storingsbronnen		X			
Documentatie					
6.1 Blokschema		X			
6.2 Tekening brandweerpaneel				X	
6.3 Bouwkundige tekeningen		X			
6.4 Logboek		X			

Omschrijving

4.3 De liftsturing is aanwezig vanuit de BMC maar er is geen verandering waargenomen in de werking van de lift.

ActienemerDatum
gereed

De onderhouder van de lift moet aangestuurd worden om de lift aan te sluiten op de stuurkabel.

Ondergetekende verklaart namens het branddetectiebedrijf dat alle functionaliteitstesten zijn uitgevoerd en dat de resultaten van de controle van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN 2535 en de uitgangspunten vastgelegd in het pve.

Naam inbedrijfsteller		Datum	13/09/2024
-----------------------	---	-------	------------

Handtekening

Naam		Datum herziende rapportage
------	--	----------------------------

Handtekening

SIGN

Ondergetekende verklaart namens het branddetectiebedrijf dat de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet.

Naam projecteringsdeskundige		Datum	13/09/2024
------------------------------	---	-------	------------

Handtekening

Indien alle onderdelen uit blok 2 'bevindingen' van het rapport met 'Ja' zijn beoordeeld verstrekt een certificaat brandmeldinstallatie.

Indien onderdelen uit blok 2 'bevindingen' van het rapport zijn beoordeeld met 'Nee', dan moeten deze binnen een periode van één maand na vaststelling zijn hersteld. Na herstel verstrekt [REDACTED] een certificaat brandmeldinstallatie.

Bijlage A: Toegepaste apparatuur

Brandmeldcentrale, panelen, e.d.				
Omschrijving	Locatie	Fabricaat, type	Product-certificaat	Aantal
Brandmeldcentrale	Receptie	Advel, Penta 6475		1
Brandweerpaneel				
Bedien-/Nevenpaneel				
ESPA-kaart				
Doormeldapparatuur				
Automatische brandmelders				
Omschrijving	Fabricaat, type		Product-certificaat	Aantal
Optische melder	Apollo, XP95 55000-620 - BIM 519		VdS G 294028	122
Multi-sensormelder	Apollo, Disc. 58000-700 - BIM 523			4
Thermo-maximaal melder	Apollo, XP95 55000-420 - BIM 525			1
Thermo-differentiaal melder	Apollo, Disc. 58000-400 - BIM 528			5
Handbrandmelders				
Handbrandmelder	Apollo, XP95 55100-905 - BIM 595		LPCB 010n/02	15
Speciale melders				
Explosieveilige melders				
Elementen op de meldlus				
Input/output unit	Apollo, XP95 55000-849		VdS G 201032 / BIM 604/5	1

Bijlage A: Toegepaste apparatuur (vervolg)

Primaire energievoorziening

Nr.	Apparaat	Locatie	Maximale Capaciteit (Ah)	Spanning (V DC)	Fabricaat, type	Product-certificaat	Netspanning	
							Verdeel-kast	Groep
1	BMC 1	Receptie	45.0	24.0	Advel, Penta 6475	VdS G 210044	HKL	5
2	Voeding Signaalgevers	Receptie	45.0	24.0	Elmdene 5A 24V			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Secundaire energievoorziening

Nr.	Apparaat	Locatie	Capaciteit (Ah)	Spanning (V DC)	Fabricaat, type	Product-certificaat	Aantal
1	BMC 1	Receptie	12.0	24	Aritech, BS130N	VdS G 101080	2
2	Voeding Signaalgevers	Receptie	7.2	24	Aritech, BS127N-A	VdS G 101120	2
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Opmerkingen

Bijlage B: Calculatie maximaal aantal onechte of ongewenste meldingen

Berekening									
Doormeldvertraging		Zonder doormeldvertraging			Normering		NEN2535:2018		
		Risicoklasse extern	Automatische brandmelder	Handbrand- melder	Vlammen- melder	Lineaire rookmelder	Aspiratie- rookmelder aanzuig- opening		Extern Maximaal Onechte & Ongewenste meldingen
Gebruikersfunctie									
Woonfunctie		C	132	15	0	0	0	4,41	2,21
Celfunctie		C	0	0	0	0	0		
Bijeenkomstfunctie		B	0	0	0	0	0		
Kinderopvang <4 jaar		C	0	0	0	0	0		
Gezondheidszorgfunctie		C	0	0	0	0	0		
Industriefunctie		B	0	0	0	0	0		
Kantoorfunctie		A	0	0	0	0	0		
Onderwijsfunctie		A	0	0	0	0	0		
Logiesfunctie		C	0	0	0	0	0		
Sportfunctie		B	0	0	0	0	0		
Winkelfunctie		B	0	0	0	0	0		
Overige gebruiksfuncties en bouwwerken			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
Resultaat									
		Intern (Per jaar)				Extern (Per jaar)			
Max. aantal onechte & ongewenste meldingen P/J						2			

Bijlage C: Meetresultaten

[illegible]

Melders						
Meldertype	Meldernummer	Ruimte	Instelling	Tijd		
Multisensor (O/T) melder				08:00	t/m	17:00
Multisensor (O/T) melder				t/m		
Multisensor (O/T) melder				t/m		
Multisensor (O/T) melder				t/m		
Multisensor (O/T) melder				t/m		

Bijlage D: Bevindingen ten aanzien van sturingen

Onderwerp	Eis	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
		Ja	Nee	N.V.T.	
Doormelding brandmeldingen	NEN 2535 §8.4			X	
Doormelding storingsmeldingen	NEN 2535 §8.5			X	
Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	NEN 2535 §8.6	X			
Ontruimingsalarminstallatie A, B en stil alarm (niet-geïntegreerde installaties)	NEN 2535 §8.6	X			
Brandpomp / hydrofoorinstallatie	NEN 2535 §8.6			X	
Voorzieningen voor deuren	NEN 2535 §8.6	X			
Luchtbehandelings- en ventilatie installatie	NEN 2535 §8.6			X	
Overdrukinstallatie	NEN 2535 §8.6			X	
Rook- en warmteafvoerinstallatie	NEN 2535 §8.6			X	
(Brandweer)liften	NEN 2535 §8.6	X			
Brandweeringang	NEN 2535 §8.6			X	
	NEN 2535 §8.6				
	NEN 2535 §8.6				

Aanvullende opmerkingen

Toelichting

Het certificaat brandmeldinstallatie is de verklaring dat de brandmeldinstallatie en te leveren stuurfuncties voldoen aan de eisen zoals aangegeven in het pve. Onder levering van de benodigde stuurfuncties wordt verstaan: de levering van de interfaces (contacten, bewaakte sturingen e.d.) E, J en G die een sturing leveren die correct wordt afgegeven, op basis waarvan de voorzieningen F, H en K kunnen functioneren.

De daadwerkelijke activering van gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s) en het (onder alle omstandigheden) gewenste effect van de brandbeveiligingsinstallatie (de voorzieningen F, H en K) vallen buiten de levering van het branddetectiebedrijf. Desgewenst voert het branddetectiebedrijf deze controle optioneel uit (informatieve bijlage E).

Bijlage E (informatief): Bevindingen over gestuurde voorzieningen

Onderwerp	Voldoet			Opmerking <i>Bij 'Nee' altijd invullen</i>
	Ja	Nee	N.V.T.	
Doormelding brandmeldingen			X	
Doormelding storingsmeldingen			X	
Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	X			
Ontruimingsalarminstallatie A, B en stil alarm (niet-geïntegreerde installaties)	X			
Brandpomp / hydrofoorinstallatie			X	
Voorzieningen voor deuren	X			
Luchtbehandelings- en ventilatie installatie			X	
Overdrukinstallatie			X	
Rook- en warmteafvoerinstallatie			X	
(Brandweer)liften		X		Zie aanvullende opmerkingen
Brandweeringang			X	

Aanvullende opmerkingen

De liftsturing is aanwezig vanuit de BMC maar er is geen verandering waargenomen in de werking van de lift.

Meldingsplicht

Als bij de controle van de gestuurde voorzieningen blijkt dat een of meer brandbeveiligingsvoorzieningen niet geactiveerd worden of niet het gewenste effect laten zien, dan meldt het branddetectiebedrijf dit mondeling aan de opdrachtgever en legt dit vast in de informatieve bijlage E van het Rapport van Oplevering (aangegeven welke installatie of onderdeel ervan niet geactiveerd wordt/niet het juiste effect laat zien).

Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen met de betreffende leverancier.

Toelichting

Toelichting op bevindingen over gestuurde voorziening zie toelichting bijlage D

Bepalingsmethodiek: eerst fysieke actie van de te sturen componenten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen